



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	ASFALTO EM TSD	DATA:	30/07/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS	PRAZO: (dias)	150
COORDENADAS:	12° 13' 54.4" S 56° 38' 42.8" W		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA - MT		
EXECUTOR:	TERCEIRIZADO		
FONTE:	SINAPI-MT (06/2023) NÃO DESONERADO; SICRO JANEIRO 2023; ANP		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	DIAS				
			30	60	90	120	150
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.161,28	R\$ 16.632,26	R\$ 16.632,26	R\$ 16.632,26	R\$ 16.632,26	R\$ 16.632,26
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 511.030,70	R\$ 255.515,35	R\$ 255.515,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	50,00%	50,00%			
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 165.935,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.483,89	R\$ 124.451,67	R\$ -
		100,00%			25,00%	75,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 137.250,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.312,69	R\$ 34.312,69	R\$ 68.625,39
		100,00%			25,00%	25,00%	50,00%
5	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI	R\$ 291.719,10	R\$ 145.859,55	R\$ 145.859,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	50,00%	50,00%			
6	TRANSPORTE DE INSUMOS	R\$ 142.154,26	R\$ 49.753,99	R\$ 49.753,99	R\$ 42.646,28	R\$ -	R\$ -
		100,00%	35,00%	35,00%	30,00%		
7	MEIO FIO E SARJETA	R\$ 246.794,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.698,55	R\$ 61.698,55	R\$ 123.397,10
		100,00%			25,00%	25,00%	50,00%
TOTAL		R\$ 1.578.045,87	R\$ 467.761,15	R\$ 467.761,15	R\$ 196.773,67	R\$ 237.095,17	R\$ 1.578.045,87
		100,00%	29,64%	29,64%	12,47%	15,02%	100,00%
			29,64%	59,28%	71,75%	86,78%	

Eugênio Sylvio Neto Lucchesi Da Silva
CREA 1701352281-D/MT